

平成25年度 第4回

枚方市病院事業運営審議委員会 資料

案 件

1. 新病院の開院に向けた準備作業の展開について
2. その他

資 料

- ・新病院の開院に向けた準備作業の展開について

市立枚方市民病院

新病院の開院に向けた準備作業の展開について

1. 趣旨

現在、新病院の開院に向けた準備作業を進めており、現時点の整備状況及び今後の展開の概要について報告するものです。

2. 現時点における整備状況の概要

(1) 新病院建設工事

平成 25 年 12 月末現在の工事出来高率は約 70%

(2) 契約済医療機器

①放射線科分

平成 25 年度に予定している機器の契約手続きは終了

②その他医療機器分

【契約済機器】

手術室等取付機器、中央材料室取付機器、口腔外科用診療ユニット、ベッドパンウォッシャー、ユニット式調乳水製造装置、ミストシャワー浴装置、機械浴装置、業務用洗濯機・乾燥機、遺体保管用冷蔵庫等

【今後契約予定機器】

手術室映像システム、放射線情報管理システム等

(3) 委託業務

【契約済委託業務】

医事業務委託、患者食調理業務委託

3. 開院までの主な業務

(1) 対象業務

①新病院への移転業務委託

移転準備、物品搬送、患者移送、建物養生等の業務。

②施設管理業務委託

工事完了を受け、業務を開始。新病院開院までと開院後で業務内容が異なる。新病院開院までは警備、清掃等を中心にした業務。

③新病院開院時から開始する主な委託業務

物品管理、滅菌消毒、手術室運営補助、洗濯等の業務。

④医療機器の購入と搬入

平成 25 年度に契約締結した大型医療機器は、引渡し後に搬入を開始。

平成 26 年度に購入予定の医療機器は、契約締結後、随時搬入。

⑤什器・備品の購入と搬入

新病院における電子カルテ等の整備を進める上で必要となる什器・備品については、平成26年度当初に発注手続を行い、新病院引渡し後すぐに搬入を開始。

⑥新病院情報システム稼働委託

新病院における端末設置や情報システムの移設作業、開院に向けたリハーサル等。

⑦太陽光発電設備工事

太陽光発電設備（30kw）の整備

(2) 新病院に向けた業務展開（予定）

業 務	H26										
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
①移転業務委託	契約手続				移転準備				引越	引越(二次)	
②施設管理業務委託	契約手続				工事完了を受け業務開始						
③各種業務委託	契約準備			契約手続					業務開始		
④医療機器の購入と搬入	H26年度購入分 契約手続及び搬入				大型医療機器搬入				開院 予定		
⑤什器・備品の購入と搬入	契約手続				搬入						
⑥新病院情報システム稼働委託	ネットワーク機器搬入		機器設定・テスト			有線接続		サーバー修設		端末展開	
⑦太陽光発電設備工事									リハーサル(2回)		
⑧新病院建設											

4. その他

新病院開院後は、旧病院の解体工事に着手するとともに土壌汚染状況調査を行い、その後、駐車場整備等の跡地整備工事を行うなど、平成28年中のグランドオープンを目標に事業を進めます。